



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia Regionale di Enna)

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 72 DEL 24-06-2013

OGGETTO: Approvazione in linea amministrativa della Relazione asseverata sui rapporti tra Ministero ed Ente dei lavori di "Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzato alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici Plesso "S.Arena" via Archimede, 25.-

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE	PRESENTE	ASSENTE
LEANZA SEBASTIANO SINDACO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GUARRERA GIOACCHINO ASSESSORE ANZIANO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DRAIA' ELEONORA ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROFETA GIUSEPPE ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3

1

Regolarità Tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore

All. n. (2) che è parte integrante dell'atto deliberativo

~~**Regolarità Contabile** attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario~~

~~All. n. (3) che è parte integrante dell'atto deliberativo~~

L'anno duemilaTREDICI, il giorno 24 (ventiquattro), del mese di giugno, alle ore 11,40,
nella sede Municipale del Comune di Valguarnera

LA GIUNTA COMUNALE

con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Alfredo Verso

VISTO l' O.R.E.L.;

VISTA la L.R. n° 44/91;

Visto l'art.12 della L.R. 30/00;

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

Vista la delibera di G.C. n. 120 del 18/06/10;

Vista la proposta del Responsabile Settore su direttiva dell'Assessore ai Lavori Pubblici, allegato n. (1) che fa parte integrante del presente atto deliberativo;

Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. (2);

~~Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3);~~


Ritenuto che la sottoscrizione delle attestazioni rilasciate ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/00 equivalgono ad attestazioni di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati;


DELIBERA

- 1) Approvare in linea amministrativa la Relazione asseverata sui rapporti tra Ministero e l'Ente dei lavori relativi al "Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzato alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici – Plesso S.Arena" in via Archimede 25 nel Comune di Valguarnera Caropepe, redatta dal geom. Francesco Giarrizzo, dipendente del Comune di Valguarnera Caropepe in qualità di R.U.P. e dall'Arch. Concetta Nadia Fornieri quale progettista e Direttore dei Lavori.-

Il Segretario Generale
Alfredo Verso



L'Assessore Anziano
Giacchino Guarrera



Il Sindaco
Sebastiano Leanza





COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
PROVINCIA DI ENNA

OGGETTO: Approvazione in linea amministrativa della Relazione asseverata sui rapporti tra il Ministero e l'Ente dei lavori "Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzato alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici – Plesso S.Arena" in via Archimede 25 nel Comune di Valguarnera.
C.U.P.: E86E09000220001 CIG: 4456294A22.-

Propone: Il Responsabile del Settore Tecnico

Si premette che:

- il Comune di Valguarnera è stato inserito nel primo programma straordinario di interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali degli edifici scolastici, giusta delibera CIPE n° 32 del 13/05/2010, pubblicata sulla GU n° 215 del 14/09/2010;
- per quanto riguarda la copertura finanziaria, il progetto è stato finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti giusto Decreto protocollo n° 3374 del 01/03/2011 con la quale ha approvato la Convenzione protocollo n° 1154 del 27/01/2011, stipulata tra il Ministero, il MIUR ed il Comune di Valguarnera per un importo di €. 100.000,00 relativo alle opere di cui all'oggetto giusta delibera della G.C. n° 187 del 10/11/2010;
- con il Decreto Sindacale n° 75 del 03/12/2010 è stato conferito incarico professionale per la redazione del progetto e la Direzione dei lavori di che trattasi all'Arch. Concetta Nadia Fornieri di Valguarnera;
- con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n° 330 del 18/10/2011, con la quale il sottoscritto viene nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della L.R. n° 12 del 12/07/2011 che recepisce il D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n° 207 del 05/10/2010;
- con Decreto sindacale n° 80 del 21/11/2011, si è provveduto a modificare ed integrare il Decreto sindacale n° 75/2010;
- con delibera della G.C. n° 30 del 13/02/2012 è stato approvato il progetto esecutivo di cui all'oggetto per l'importo complessivo di €.100.000,00, di cui a base d'asta €. 76.503,83 oltre ad €. 1.633,34 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 21.862,83 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Determina del Responsabile n° 175 del 25/07/2012 è stata indetta gara mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- con Determina del Responsabile n° 253 del 28/09/2012, si è provveduto ad affidare l'incarico per l'esecuzione dei lavori all'Impresa "Lavori Edili F.lli S. & M. Palacino s.n.c." di Valguarnera con il ribasso del 4,80% sull'importo a base d'asta di €. 76.503,83 e quindi per netti €. 72.831,65 oltre ad IVA al 21% e ad €. 1.633,34 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- Visto il contratto d'appalto n°4984 del 12/11/2012 registrato ad Enna il 22/11/2012 al n°138 Serie 1^;
- Visto il verbale di consegna lavori sotto riserva di legge in data 19/09/2012;
- Atteso che i lavori hanno avuto inizio in data 01/10/2012;
- Atteso che i lavori sono stati sospesi dal 26/10/2012 al 01/11/2012;

- Vista la perizia di assestamento somme quadro economico delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione in data 21/12/2012 vistata dal RUP geom. Francesco Giarrizzo ed approvata dal Responsabile del Settore Tecnico per l'importo complessivo di €. 100.000,00 di cui €. 76.503,83 al netto comprensivi di oneri di sicurezza pari ad €. 1.633,34 ed €. 21.862,83 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Visto lo Stato finale dei Lavori redatto dall'Arch. Concetta Nadia Fornieri in data 21/01/2013 per l'importo di €. 74.390,51;
- Vista la Relazione del Direttore dei Lavori sullo Stato Finale redatta in data 25/01/2013 e vistata dal RUP geom. Francesco Giarrizzo;
- Visto il Certificato di ultimazione lavori in data 10/01/2013 con il quale veniva accertato che i lavori erano stati ultimati in data 21/12/2012;
- Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato in data 04/03/2013 prot. 22865180 ai fini della liquidazione finale/Regolare esecuzione lavori alla data del 21/12/2012 ed acquisito agli atti del Comune in data 13/03/2013 al n. 3755 di protocollo, dal quale l'impresa risulta in regola con i versamenti contributivi;
- Visto il Verbale di visita del 10/01/2013 per la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione;
- Vista la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di regolare esecuzione (Allegato A) in data 30/01/2013 redatta dall'Arch. Concetta Nadia Fornieri – Direttore dei Lavori – per l'importo complessivo di €. 74.464,98;
- Vista la determina del Responsabile del Settore Tecnico n° 96 del 22/05/2013, con la quale è stata approvata la “Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi per lo ammontare netto dei lavori eseguiti è di €. 74.464,98 e pertanto, dedotti gli acconti già emessi di €. 74.390,51 risulta un credito netto per l'Impresa di €. 74,48 oltre IVA al 21%;
- Considerato che la somma relativa allo Stato Finale da corrispondere all'Impresa “Lavori Edili F.lli S. & M. Palacino s.n.c.” di Valguarnera, a saldo della esecuzione dei lavori è di €. 74,48 oltre IVA al 21%;
- Vista la Relazione asseverata sui rapporti tra il Ministero e l'Ente a firma del geom. Francesco Giarrizzo come R.U.P. e del Direttore dei lavori Arch. Concetta Nadia Fornieri, dei lavori di cui trattasi;
- Ritenuto che occorre provvedere all'approvazione in linea amministrativa della “Relazione asseverata sui rapporti tra il Ministero e l'Ente per tutto quanto premesso

PROPONE DI

- 1) Approvare in linea amministrativa la Relazione asseverata sui rapporti tra Ministero ed Ente dei lavori relativi al “ Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzato alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici – Plesso S.Arena” in via Archimede 25 nel Comune di Valguarnera, redatta dal geom. Francesco Giarrizzo, dipendente del Comune di Valguarnera Caropepe in qualità di R.U.P. e dall'Arch. Concetta Nadia Fornieri quale progettista e Direttore dei Lavori di cui trattasi.-

Il Responsabile Servizio LL.PP.
Geom. Francesco Giarrizzo



IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
Arch. Nicolò Mazza



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia Regionale di Enna)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - ALLEGATO N. (2)

OGGETTO: Approvazione in linea amministrativa della Relazione asseverata sui rapporti tra il Ministero e l'Ente dei lavori "Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzato alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici – Plesso S.Arena" in via Archimede 25 nel Comune di Valguarnera.
C.U.P.: E86E09000220001 CIG: 4456294A22.-

RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Sede Municipale 19/06/2013

Il Responsabile Servizio LL.PP.
Geom. Francesco Giarrizzo



Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Nicolò Mazza

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

Dipartimento per le Infrastrutture Stradali, l'Edilizia e la Regolazione dei Lavori Pubblici
Direzione generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali

REGIONE SICILIA

ENTE ATTUATORE: COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

RELAZIONE ASSEVERATA SUI RAPPORTI TRA MINISTERO ED ENTE

Progetto	Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzato alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici Plesso "S.Arena" via Archimede, 25.-
Delibera CIPE	Nr. 32/2010 del 13/05/2010 pubblicata sulla GURI del 14/09/2010 n° 215 - S.O. n° 216.-
Ente Attuatore	COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Appaltatore	Lavori Edili "F.lli S.& M. Palacino S.n.c. di Valguarnera - Via Catanzaro, 10.-
Importo lavori da contratto	€. 74.464,99.-
Contratto	Contratto di Appalto n. 4984 del 12/11/2012, registrato a Enna il 22/11/2012 al n° 138.-

I. ELEMENTI FORMALI DEL RAPPORTO DI CONVENZIONE

La legge finanziaria per l'anno 2003, cioè la Legge 27 dicembre 2002 n° 289 agli art. 60 e 61 ha istituito i Fondi per le Aree Sottoutilizzate rivolti al riequilibrio economico e sociale fra le are del Paese. Il Decreto Legge 29/11/2008 n° 185, in particolare l'art. 18, disponeva che il CIPE assegnasse, anche per la messa in sicurezza delle scuole, una quota delle risorse disponibili del Fondo Aree Sottoutilizzate al Fondo Infrastrutture.

Con delibera CIPE n° 3 del 06/03/2009, veniva disposta per interventi di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti finalizzati alla messa in sicurezza delle scuole, l'assegnazione di risorse a favore del Fondo Infrastrutture di cui all'art. 18 lettera b) del D.L. n.185/2008.

Con nota AR N° 0013360 del 30/08/2011, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali - Divisione I^a, ha comunicato al Signor Sindaco del Comune di Valguarnera Caropepe che con l'Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero delle Economie e delle Finanze, aveva restituito vistato il Decreto prot. n° 3374 del 01/03/2011 con il quale è stata approvata la Convenzione prot. n° 1154 del 27/01/2011 stipulata tra il Comune di Valguarnera, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Sicilia e la Calabria relativa all'intervento di "Messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali degli edifici scolastici del Plesso "S.Arena" via Archimede, 25 nel Comune di Valguarnera Caropepe (EN)".

Il progetto principale per l'esecuzione dei lavori sopra, è stato redatto dall'Arch. Concetta Nadia Fornieri di Valguarnera in data 16/05/2011, per l'importo complessivo di €. 100.000,00 di cui €. 78.137,17 per lavori comprensivi di €. 1.633,34 per costi di sicurezza ed €. 21.862,83 per somme a disposizione dell'Amministrazione, giusto incarico conferito con Decreto Sindacale n° 75 del 03/12/2010 modificato ed integrato con Decreto Sindacale n° 80 del 21/11/2011, così distinto:

1) Per Lavori	€. 78.137,17	€. 78.137,17
- oneri per la sicurezza	€. 1.633,34	
Importo Lavori a base d'asta	€. 76.503,83	
2) Per somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- per IVA al 21%	€. 16.408,81	
- per imprevisti	€. 3.906,86	
- per conferimento a discarica	€. 1.156,48	
- per diritti tecnici (25% del 2% di €.78.137,17)	€. 390,69	
Totale somme a disposizione Amm.ne	€. 21.862,83	€. 21.862,83
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€. 100.000,00

Sul progetto, il Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Valguarnera Caropepe, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento ha reso parere favorevole ai sensi dell'art. 5 della L.R. n° 12 del 12/07/2011 di recepimento del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. e del DPR n.207/2010.

Con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Valguarnera Caropepe n° 30 del 1/02/2012 è stato approvato il progetto dei lavori di che trattasi.

L'opera è stata finanziata dal Ministero delle Infrastrutture con Decreto prot. n° 3374 del 01/03/2011 all'intervento N° 03210SIC126.

Nella gara effettuata mediante Cottimo Fiduciario esperita in data 22/08/2012, i predetti lavori sono stati aggiudicati all'Impresa "Lavori Edili F/lli M. & S. Palacino S.n.c.", con sede a Valguarnera Caropepe in via Catanzaro n° 10, con il ribasso del 4,80%.

Il relativo Contratto di Appalto è stato stipulato in data 12/11/2012, Rep. n° 4984, ed è stato registrato a Enna il 22/11/2012 al n° 138, serie I^, per l'importo complessivo di €. 74.464,99, di cui €. 72.831,65 per lavori al netto del ribasso ed €. 1.633,34 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Lo Stato Finale è stato redatto in data 21/12/2012, per l'importo complessivo di €. 74.464,98 di cui €. 72.831,65 per lavori oltre ad €. 1.633,34 per costi per la sicurezza ed €. 25.535,01 per somme a disposizione dell'Amministrazione così distinto:

A) PER LAVORI

- Importo complessivo dei lavori:	€. 78.137,17	
- a dedurre i costi per la sicurezza	€. 1.633,34	€. 1.633,34
- importo dei lavori a base d'asta soggetta a ribasso	€. 76.503,83	
- a dedurre il ribasso d'asta del 4,80%	€. 3.672,18	
- Importo netto dei lavori di	€. 72.831,65	€. 72.831,65
Lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi degli oneri di sicurezza		€. 74.464,99

2) Per somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- per IVA al 21%	€. 15.637,65	
- per imprevisti	€. 2.883,50	
- per conferimento a discarica	€. 2.179,84	
- per diritti tecnici (25% del 2% di €.78.137,17)	€. 390,69	
- per economie di ribasso	€. 4.443,34	
Totale somme a disposizione Amm.ne	€. 25.535,01	€. 25.535,01
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€. 100.000,00

In data 21/12/2012 è stata redatta una perizia di assestamento del quadro economico delle somme a disposizione della Amministrazione approvata dal Responsabile del Settore Tecnico unitamente al Responsabile Unico del Procedimento con Determina n° 35 del 28/01/2013, in quanto il costo degli oneri per il conferimento alla discarica erano risultati superiori a quelli previsti nel progetto.

2. VARIANTI AL PROGETTO – CONTRATTI SUPPLETIVI

Durante il corso dei lavori non si è reso necessario procedere alla redazione di perizie di varianti e suppletive ai sensi dell'ex art. 25 Legge 109/94.

3. ATTI AGGIUNTIVI

Non si sono resi necessari contratti aggiuntivi.

4. RISULTANZE DEL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO

Il Certificato di Regolare Esecuzione è stato redatto in data 25/01/2013 e certifica che i lavori eseguiti dall'Impresa "Lavori Edili F/lli M. & S. Palacino S.n.c." con sede a Valguarnera Caropepe in via Catanzaro n° 10, in base al contratto d'appalto n° 4984 del 12/11/2012, registrato a Enna il 22/11/2012 al n° 138 Serie I^, sono stati regolarmente realizzati.

Con Determina del Responsabile del Settore Tecnico e del Responsabile Unico del Procedimento n° 96 del 22/03/2013 sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione.

5. ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'INTERVENTO ESEGUITO

L'intervento finalizzato alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici del plesso scolastico "S.Arena del Comune di Valguarnera Caropepe ha comportato la progettazione di opere per la messa in sicurezza, la prevenzione e la riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici Plesso "S.Arena" via Archimede, 25.-

I lavori hanno previsto:

- lo smontaggio del controsoffitto e dei corpi illuminanti esistenti;
- la ricollocazione di nuovo controsoffitto in pannelli in fibra minerale secondo la normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza;
- l'installazione di nuovi corpi illuminanti idonei ai pannelli inseriti.-

6. ANALISI DELLE SOMME SPESE

Per ogni voce di quadro economico


280	06/03/2013	1	07/01/2013	S.A.L. N°1 - SALDO	7.266,00	7.266,00	Ammissibile
281	06/03/2013	3	18/01/2013	S.A.L. N° 2 - ACCONTO	29.924,08	29.924,08	Ammissibile
613	17/05/2013	8	08/04/2013	S.A.L. N° 2 - SALDO	10,33	10,33	Ammissibile
614	17/05/2013	7	20/03/2013	STATO FINALE	74,48	74,48	Ammissibile
615	17/05/2013	715	30/11/2012	Smaltimento Rifiuti e conferimento	1.504,00	1.504,00	Ammissibile
723	11/06/2013	10	22/05/2013	Trasporto rifiuti in discarica	297,52	297,52	Ammissibile
732	12/06/2013	X	X	Competenze Tecniche R.U.P. dipendente del Comune	390,69	390,69	Ammissibile
				TOTALE COMPLESSIVO	€ 76.657,18	€ 76.657,18	

7. DEFINIZIONE RAPPORTI MINISTERO-ENTE


RIEPOLOGO

voce di quadro economico	Euro	Finanziati (F)	Effettuati (E)	Ammissibili (A)	Differenza (A-F)
Lavori al netto del ribasso	74.464,99	€. 74.464,99	€. 74.464,99	€. 74.464,99	€. 0
Per IVA 21%	15.637,65	€. 15.637,65	€. 15.637,65	€. 15.637,65	€. 0
Incentivo RUP	390,69	€. 390,69	€. 390,69	€. 390,69	€. 0
Per conferimento a discarica	2.179,84	€. 2.179,84	€. 2.179,84	€. 2.179,84	€. 0
Per imprevisti	2.883,50	€. 2.883,50	€. 0	€. 2.883,50	€. 0
Economie di ribasso	4.443,34	€. 4.443,34	€. 0	€. 4.443,34	€. 0
TOTALE OMINICOMPENSIVO	100.000,00	€. 100.000,00	€. 92.673,17	€. 100.000,00	€. 0

Il Responsabile Ufficio del Procedimento
geom. Francesco Giarrizzo




L'ingegnere COLLAUDATORE
Arch. Concetta Nadia Fornieri



CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, PER LE IPOTESI DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE, IL SOTTOSCRITTO ARCH. CONCETTA NADIA FORNIERI NATA A ENNA IL 02/06/1978 CF: FRNCCT78H42C342P IN QUALITA DI REDATTORE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ASSEVERA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL CITATO D.P.R. N. 445/2000, IL CONTENUTO DELLA PRECEDENTE RELAZIONE.


L'ingegnere COLLAUDATORE
Arch. Concetta Nadia Fornieri



CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, PER LE IPOTESI DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE, IL SOTTOSCRITTO GEOM. FRANCESCO GIARRIZZO NATO A VALGUARNERA IL 06/07/1949 CF: GRRFNC49L06L583N IN QUALITA DI R.U.P. ASSEVERA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL CITATO D.P.R. N. 445/2000, IL CONTENUTO DELLA PRECEDENTE RELAZIONE.



Responsabile Ufficio del Procedimento
geom. Francesco Giarrizzo



Allegati

- Stato Finale e relativa approvazione



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia Regionale di Enna)

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 42 del 26-6-13, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 26-6-13 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.11, comma I°, come modificato dall'art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04).

Sede Municipale, _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

_____ 

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all'albo pretorio del Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal _____ è divenuta esecutiva il giorno _____

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (L.R. n.44/94 art.12, comma 1) ;
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sede Municipale, _____

L'Impiegato Responsabile
