



ALBO

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia Regionale di Enna)
SETTORE TECNICO

04 DIC. 2013

DETERMINA N° 371

DEL _____

Oggetto: Approvazione in linea amministrativa Relazione sul Conto Finale e Certificato Regolare Esecuzione dei lavori di: "Manutenzione straordinaria delle strade interne ed esterne".- CIG ZE6087C6D2

Ditta: Saddemi Costruzioni S.r.l. di Enna

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

- Visto che l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267, stabilisce che la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzare delle risorse umane, strumenti e di controllo. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati di gestione;
 - Richiamato il Decreto Sindacale n° 2 del 02/01/2013 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dei Settori Lavori Pubblici, Urbanistica ed Ambiente;
 - Vista la delibera della G. C. n° 141 del 14/09/2012 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo per i lavori di Manutenzione straordinaria delle strade interne ed esterne per l'importo complessivo di €. 35.000,00 così distinto: a) per lavori a base d'asta €. 26.594,95 al netto degli oneri di sicurezza corrispondenti ad € 1.083,95 e b) per somme a disposizione dell'Amministrazione €. 7.366,15;
 - Considerato che i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa Saddemi Costruzioni S.r.l. di Enna con il ribasso d'asta del 23,4259% giusto contratto n° Rep. 4989 del 20/05/2013 Reg. ad Enna al n°814 Serie 1°T del 07/06/2013, per l'importo di €. 21.448,79, oltre IVA al 21% a seguito del ribasso del 23,4259% sull'importo a base d'asta di € 26.594,95 oltre €. 1.083,95 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
 - Atteso che la consegna dei lavori è avvenuta il 27/05/2013;
 - Atteso che i lavori hanno avuto inizio in data 10/06/2013;
 - Atteso che con Determina n°219 del 05/07/2013 il Responsabile del Settore Tecnico ha autorizzato l'utilizzo del ribasso d'asta, in quanto è stato necessario prevedere un'ulteriore fornitura di bitume a caldo per compensare l'incremento della scarifica fino a cm. 4 al fine di consentire una maggiore presa del manto stradale, in corrispondenza delle forti pendenze presenti nelle strade del centro abitato da sistemare; pertanto il nuovo quadro economico è diventato il seguente, pertanto il nuovo quadro economico è risultato essere il seguente:
- A) Lavori al netto del ribasso d'asta €. 20.364,84 oltre gli oneri di sicurezza corrispondenti ad € 1.083,95
- B) Somme a disposizione della stazione appaltante:
- | | | | |
|--|----|---------------|--------------------|
| - per IVA 21% sui lavori | €. | 4.504,25 | |
| - per competenze tecniche 2% (art.18) | €. | 553,58 | |
| - Oneri di accesso alla discarica IVA incl. | €. | 1.000,00 | |
| - ulteriori oneri di smaltimento IVA incl. | €. | 800,00 | |
| - ulteriori lavori di manutenzione al netto del ribasso d'asta | €. | 5.400,00 | |
| - IVA su ulteriori lavori di adeguamento | €. | 1.134,00 | |
| Sommano | €. | 13.391,83 | €. 13.391,83 |
| | | totale | € 34.840,62 |
- Visto il Verbale di visita del 03/12/2013 per la redazione del certificato di regolare esecuzione;
 - Vista la relazione sul conto finale ed il Certificato di regolare esecuzione in data 03/12/2013 redatto dal geom. Alaimo Rosario dell'Ufficio tecnico comunale – Direttore dei Lavori – per l'importo complessivo dei lavori al netto pari ad €. 21.418,12 vistato dal Responsabile Unico del Procedimento geom. Francesco Giarrizzo;
 - Ritenuto di dover approvare la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, da cui risulta che l'ammontare netto dei lavori eseguiti

è di €. 21.418,12 e pertanto dedotti gli acconti già emessi di €. 21.311,03 risulta un credito netto per l'Impresa di €. 107,09 oltre IVA.

Preso atto, quindi, che la somma relativa allo Stato Finale da corrispondere all'Impresa Saddemi Costruzioni di Enna a saldo della esecuzione dei lavori è di €. 107,09 oltre IVA;

DETERMINA
(per quanto espresso in premessa)

- 1) Approvare in linea amministrativa la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria delle strade interne, esterne" redatto dal geom. Alaimo Rosario – Direttore dei lavori per l'importo complessivo al netto del ribasso d'asta di €21.418,12.
- 2) Provvedere a liquidare l'accertato residuo credito di €. 107,09 oltre IVA all'Impresa Saddemi Costruzioni S.r.l. di Enna con successivo provvedimento.
- 3) Lo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa Saddemi Costruzioni a garanzia del regolare esecuzione delle obbligazioni contrattuali mediante polizza fideiussoria n°432041865 dell'HDI Assicurazioni, Agenzia di Enna sino alla concorrenza di € 5.702,16, verrà effettuato dopo due anni dalla presente determinazione, come previsto dall'art. 20 del Capitolato Speciale D'Appalto-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Giarrizzo Francesco)



IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
(Arch. Mazza Nicolò)

