



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia Regionale di Enna)
SETTORE TECNICO

DETERMINA N° 545

DEL 3.12.2014

Oggetto: Approvazione in linea amministrativa Relazione sul Conto Finale e Certificato Regolare Esecuzione dei lavori di: "Manutenzione di pubblica illuminazione di proprietà comunale".-
CIG Z0204913E2

Ditta: Luxor S.p.a. di Valguarnera

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

- Visto che l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267, stabilisce che la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzare delle risorse umane, strumenti e di controllo. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati di gestione;
- Richiamato il Decreto Sindacale n° 1 del 02/01/2014 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dei Settori Lavori Pubblici, Urbanistica ed Ambiente;
- Vista la delibera della G. C. n° 53 del 09/03/2012 con la quale veniva approvato il progetto per l'importo complessivo di €49.000,00 così ripartito: a) per lavori a base d'asta €. 38.000,00 di cui €1.500,00 per oneri di sicurezza b) per somme a disposizione dell'Amministrazione €11.000,00;
- Considerato che i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa Luxor S.p.a. con il ribasso d'asta del 30,899% giusto contratto n° Rep. 4985 del 12/11/2012 reg. ad Enna il 22/11/2012 al n°139 Serie 1°, per l'importo di €. 25.221,87, oltre IVA a seguito del ribasso del 30,899% sull'importo a base d'asta di € 36.500,00 oltre €. 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- Atteso che la consegna dei lavori è avvenuta il 13/08/2012;
- Atteso che i lavori hanno avuto inizio in data 13/08/2012;
- Visto il Verbale di visita del 03/12/2014 per la redazione del certificato di regolare esecuzione;
- Vista la relazione sul conto finale ed il Certificato di regolare esecuzione in data 03/12/2014 redatto dal geom. Alaimo Rosario dell'Ufficio tecnico comunale – Direttore dei Lavori – per l'importo complessivo dei lavori al netto pari ad €. 26.719,61 vistato dal Responsabile Unico del Procedimento geom. Francesco Giarrizzo;
- Ritenuto di dover approvare la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, da cui risulta che l'ammontare netto dei lavori eseguiti è di €. 26.719,61 e pertanto dedotti gli acconti già emessi di €. 26.586,01 risulta un credito netto per l'Impresa di €. 133,60 oltre IVA;
- Preso atto, quindi, che la somma relativa allo Stato Finale da corrispondere all'Impresa Luxor S.p.a. di Valguarnera a saldo della esecuzione dei lavori è di €. 133,60 oltre IVA;

D E T E R M I N A

(per quanto espresso in premessa)

- 1) Approvare in linea amministrativa la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare esecuzione dei lavori di Manutenzione di impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale redatto dal geom. Alaimo Rosario – Direttore dei lavori per l'importo complessivo al netto del ribasso d'asta di €26.719,61.
- 2) Provvedere a liquidare l'accertato residuo credito di €. 133,60 oltre IVA all'Impresa Luxor S.p.a. di Valguarnera con successivo provvedimento dopo 24 mesi dalla presente determinazione.
- 3) Lo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa Luxor S.p.a. di Valguarnera a garanzia del regolare esecuzione delle obbligazioni contrattuali mediante polizza fideiussoria n°G090/00_0338449 della Groupama Assicurazioni S.p.a., Agenzia di Enna (Cod. G090) sino alla concorrenza di € 10.593,00, verrà effettuato dopo 24 mesi dalla presente determinazione.-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Giarrizzo Francesco)



IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

(Arch. Mazza Nicolò)