



-ORIGINALE-

COMUNE DI VALGUARNERA
(Provincia di Enna)

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N 164 DEL 20-12-2013

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA E MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE E RECUPERO AREA CIMITERIALE.-

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE		PRESENTE	ASSENTE
<i>LEANZA SEBASTIANO</i>	<i>SINDACO</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>VICARI FRANCESCO</i>	<i>ASSESSORE ANZIANO</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>PROFETA GIUSEPPE</i>	<i>ASSESSORE</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>DRAIA' ELEONORA</i>	<i>ASSESSORE</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3	1

Regolarità Tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Tecnico All. n. (2) che è parte integrante dell'atto deliberativo

L'anno duemila 13 , il giorno 20 , del mese di dic. , ore 14,30 , nella sede Municipale del Comune di Valguarnera

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Generale del Dott. Alfredo Verso

VISTO l' O.R.E.L.;

VISTA la L.R. n° 44/91;

Visto l'art.12 della L.R. 30/00;

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

Vista la delibera di G.C. n. 120 del 18/06/10;

Vista la proposta del Responsabile del Settore Tecnico, allegato n. (1) che fa parte integrante del presente atto deliberativo


Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. (2)

Ritenuto che la sottoscrizione delle attestazioni rilasciate ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/00 equivalgono ad attestazioni di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;


DELIBERA

- 1) Approvare la proposta del Responsabile Settore, che è parte integrante del presente provvedimento;
- 2) Approvare la perizia di variante e suppletiva e prendere atto della variazione del quadro economico del progetto di cui all'oggetto;
- 3) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo in considerazione dell'urgente necessità di provvedere al completamento dei lavori di sistemazione e recupero dell'area cimiteriale.


Il Segretario Generale
Alfredo Verso



L'Assessore Anziano
Vicari Francesco



Il Sindaco
Sebastiano Leanza





**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
PROVINCIA DI ENNA**

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA E MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE E RECUPERO AREA CIMITERIALE.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- Atteso che con Determina Dirigenziale Settore Tecnico N. 231 del 24/08/2012 veniva nominato l'Ufficio di Progettazione e Direzione Lavori ed il R.U.P. per la redazione del progetto di sistemazione e recupero area cimiteriale.
- In data 17/10/2012 i progettisti, in seguito alla nomina di cui sopra, hanno provveduto alla redazione del progetto utilizzando il Prezziario Regionale del 2009 originariamente in vigore.
- Vista la successiva Delibera della G.C. n°170 del 24/10/2012 relativa all'Approvazione del progetto di sistemazione e recupero area cimiteriale;
- Vista la Delibera di G.C. n°50 del 17/04/2013 con la quale è stato aggiornato il quadro economico al nuovo prezziario regionale e considerato che l'importo complessivo del progetto è risultato di €172.700,00;
- Considerato che con determina del Responsabile del Settore Tecnico n°171 del 20/05/2013 è stata impegnata l'intera somma;
- Atteso che con determina del Responsabile del Settore Tecnico n°365 del 29/11/2013 è stato nominato R.U.P. il geom. Cirrincione Antonino, in sostituzione al sottoscritto;
- Atteso che durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario prevedere delle modifiche al progetto originario finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità che non comportano, comunque, modifiche sostanziali;
- Considerato che non è stato necessario prevedere nuovi prezzi e che l'importo in aumento della perizia non supera il 5% dell'importo del progetto originario come previsto dall'art. 132 comma 3 del D. L.vo n°163/2006;
- Visto il parere tecnico prot. 540/UT del 10/12/2013 ai sensi della L.R. 12/2011 art.5 a firma del R.U.P.;

PROPONE DI

1. Approvare la perizia di variante e suppletiva e modificare il quadro economico del progetto sistemazione e recupero area cimiteriale come di seguito specificato:

1) Lavori in variante	€ 138.900,00
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.614,57
	€ 132.285,43
Ribasso di gara del 35,6721%	€ 47.188,99
Lavori al netto del ribasso	€ 85.096,44
Oneri di sicurezza	€ 6.614,57
Lavori al netto del ribasso compreso sicurezza	€ 91.711,01
2) Somme a disposizione:	
IVA 22% sui lavori al netto del ribasso	€ 20.176,42
O.T. 2,00% compreso oneri riflessi	€ 2.778,00
Conferimento discarica	€ 10.000,00
Economie ribasso e IVA sul ribasso	€ 38.034,57
Lavori a lista	€ 10.000,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 80.988,99
Totale arrotondato	€ 172.700,00

2. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.-



IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
Arch. Mazza Nicolò



COMUNE DI VALGUARNERA
(Provincia di Enna)


**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ALLEGATO N. (2) OGGETTO PROPOSTA : APPROVAZIONE PERIZIA
DI VARIANTE E SUPPLETTIVA E MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO
RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE E RECUPERO AREA CIMITERIALE.-**

RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità
tecnica della proposta, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Sede Municipale 18/12/2013

Il Responsabile del Procedimento



Il Responsabile del Settore



COMUNE DI VALGUARNERA
(Provincia di Enna)

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 162 del 20-12-13 in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 23-12-13 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1°, come modificato dall'art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Sede Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all'albo pretorio del Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal _____ è divenuta esecutiva il giorno 20-12-2013

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (L.R. n.44/94 art.12, comma 1) ;
 a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale, 20-12-2013

IL SEGRETARIO GENERALE