



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N 110 DEL 10-09-2014

OGGETTO: Lavori opere di mitigazione rischio idrogeologico del centro abitato Approvazione in line amministrativa perizia di variane e suppletiva CUP E89D080001600001 - CIG 5030725D96

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE	PRESENTE	ASSENTE
LEANZA SEBASTIANO SINDACO	X	
AMATO GIUSEPPE MARIA ASSESSORE	X	
DRAIA' ELEONORA ASSESSORE	X	
PROFETA GIUSEPPE ASSESSORE	X	

4 0

L'anno duemilaquattordici, il giorno dieci, del mese di settembre alle ore 11,30, nella sede Municipale del Comune di Valguarnera

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Alfredo Verso

**VISTO** l' O.R.E.L.

**VISTA** la L.R. n° 44/91;

**Visto** l'art.12 della L.R. 30/00;

**Visto** lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

**Vista** la delibera di G.C. n. 120 del 18/06/10;

**Vista** la proposta del Responsabile del Settore Tecnico, allegato n. ( 1 ) che fa parte integrante del presente atto deliberativo;

**Preso atto** che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica, allegato n. ( 2 );

**Preso atto** che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile, allegato n. ( 3 );

**Ritenuto** che la sottoscrizione delle attestazioni rilasciate ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/00 equivalgono ad attestazioni di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

**Sentito** il parere favorevole del Segretario Generale

### **DELIBERA**

1. Approvare la proposta del Responsabile del Settore Tecnico( allegato 1) che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Dare atto che la spesa necessaria per la realizzazione dell'opera È stata finanziata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, DDS 2008/13948 del 27/11/2008, introitata alle casse comunali con reversale 3121 del 17/12/2008;
3. Demandare al Responsabile del Settore proponente gli adempimenti gestionali conseguenti;
4. Dichiarare il presente atto immediatamente, al fine di consentire il completamento delle opere.


**Il Segretario Generale**

Alfredo Verso



**L'Assessore Anziano**

Amato Giuseppe Maria



**Il Sindaco**

Sebastiano Leanza





**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
**( Provincia di Enna )**

**OGGETTO:** Lavori relativi a “Opere di mitigazione del rischio idrogeologico del centro abitato - Comune di Valguarnera Caropepe”.

Approvazione in linea amministrativa “Perizia di Variante e Suppletiva”.-

C.U.P.: E89D08000160001 - C.I.G.: 5030725D96

**Propone il Responsabile Settore Tecnico**

*Si premette:*

- che, al fine di accedere ai finanziamenti regionali, l'Amministrazione ha esperito apposita gara per l'affidamento dell'incarico della progettazione definitiva, esecutiva, del coordinamento della sicurezza e della direzione lavori;
- che è risultata aggiudicataria, l'ing. Vita Aiello alla quale è stato conferito l'incarico giusta Determina n° 8 del 13/01/2010;
- che con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n° 69 del 23/02/2010 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Francesco Di Bella;
- che in data 08/08/2011 con nota prot.361-951-11 del 05/08/2011, in assolvimento all'incarico l'ing. Vita Aiello ha trasmesso il progetto esecutivo delle opere di cui trattasi per l'importo complessivo di €. 1.000.000,00;
- che in data 31/08/2011 il RUP, Ing. Francesco Di Bella, procedeva alla validazione del progetto ed all'approvazione in linea tecnica previa acquisizione dei pareri in conferenza dei servizi del 26/08/2011;
- che con delibera della G.C. n° 177 del 05/12/2011 è stato approvato il progetto esecutivo inerenti le “Opere di mitigazione del rischio idrogeologico del centro abitato – Comune di Valguarnera Caropepe” per un importo complessivo di €. 1.000.000,00 di cui €. 608.000,00 per lavori a base asta comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad €. 19.546,86 ed €. 392.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione e nella stessa si dava atto che la spesa necessaria per la realizzazione delle opere era finanziata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare giusto DDS/2008/13948 del 27/11/2008;
- che l'Ing. Francesco Di Bella, R.U.P. dei lavori di cui all'oggetto, giusta determina del Responsabile n° 69 del 23/02/2010, ha comunicato in data 02/12/2011 – assunta al protocollo del Comune di
- Valguarnera al n° 15478 del 05/12/2011 – di non potere continuare ad assumere l'incarico di R.U.P. in quanto non è più un dipendente dell'Ente Comune;
- che con determina del Responsabile del Settore Tecnico n° 76 del 02/04/2012, viene nominato il geometra Francesco Giarrizzo in sostituzione dell'Ing. Francesco Di Bella quale Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui trattasi;
- che a seguito della legge 148/2011 è stato approvato il disegno di legge di conversione del decreto n.138/2011, con il quale l'aliquota dell'IVA dei lavori viene modificata dal 20% al 21%;
- che prima di procedere alla indizione della gara d'appalto relativa ai lavori di cui trattasi, si rendeva necessario provvedere alla rimodulazione del quadro economico della somme a disposizione dell'Amministrazione, per quanto atteneva all'aliquota IVA dal 20% al 21%;
- che con determina del Responsabile del Settore Tecnico n° 391 dell'11/12/2013 veniva approvata la Perizia di assestamento somme a disposizione dell'Amministrazione con il nuovo quadro economico dei lavori relativi a: “Opere di mitigazione del rischio idrogeologico del centro abitato – Comune di Valguarnera Caropepe”;
- Atteso che la gara per l'aggiudicazione dei lavori è stata celebrata il 26/06/2013 è l'Impresa “Tecno Edil Design S.r.l.” di Mussomeli è rimasta aggiudicataria con il ribasso del 30,2342%;
- Visto il Contratto d'appalto stipulato in data 28/10/2012 e repertoriato al n° 4991 è stato registrato a Enna in data 18/11/2013 al n° 159970 Serie 1^ per l'importo netto contrattuale dei lavori pari ad €. 430.85,90 al netto del ribasso d'asta del 30,2342% comprensivo di €. 19.546,86 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 8.000,00 per frazionamenti e pratiche espropriative ;
- Atteso che la consegna dei lavori è avvenuta in data 08/11/2013;
- Vista la perizia di variante approvata con Determina n° 52 del 03/02/2014 dal Responsabile del Settore Tecnico e dal RUP, per l'importo complessivo di €. 1.000.000,00, di cui €. 430.085,90 per lavori al netto comprensivi di €. 19.546,86 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 8.000,00 per frazionamenti e pratiche espropriative ed €. 569.914,10 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- Vista la Determina del Responsabile del Settore Tecnico e del RUP n° 157 del 17/03/2014 con la quale veniva approvata in linea amministrativa la perizia di variante al Piano Particellare di Esproprio;
- Vista la perizia di variante e suppletiva redatta dall'Ing. Vita Aiello ai sensi dell'art. 132 comma 3 e comma 1b del D.Lgs n. 263/2006 e ss.mm.ii., trasmessa dall'Ing. Vita Aiello - Progettista e D.L. di cui trattasi – per l'importo complessivo di €. 1.000.000,00 così ripartito:

A) Lavori a base d'asta (importo lordo dei lavori €660.000,00 + frazionamenti €8.000,00 – Oneri sicurezza €17.922,66)	€	650.077,34
- ribasso d'asta: 30,2342%		€ 196.545,68
Importo netto dei lavori	€	453.531,66
Oneri per la Sicurezza	€	17.922,66
Sommano i lavori	€	471.454,32

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:**

IVA sui lavori: 22%	€	103.719,95	
Acquisizione aree o immobili (indennità espropriazioni + registrazioni atti)	€	1.580,62	
Competenze tecniche progettazione e D.L. comprensivi di oneri	€	116.140,84	
Competenze tecniche Collaudo Statico comprensivo di oneri	€	3.364,69	
Competenze tecniche Collaudo Amm.vo comprensivo di oneri	€	1.640,84	
Incentivi art. 92 D.Lgs 163/2006	€	13.200,00	
Prospezioni geognostiche IVA compresa	€	14.226,11	
Competenze geologo compreso oneri	€	11.190,76	
-Oneri di conferimento a discarica	€	14.396,00	
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€	4.558,27	
Spese per pubblicità e gara	€	4.738,81	
Sommano	€	288.759,95	€ 288.759,95
<b>TOTALE SOMME DISPONIBILI</b>			€ 760.214,27
Ribasso d'asta del 30,2342% IVA inclusa			€ 239.785,73
<b>Importo Finanziamento</b>			<b>€ 1.000.000,00</b>

- Visto il progetto di Variante e Suppletiva redatto dall'Ing. Vita Aiello in data 04/07/2014, composto dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione descrittiva;
- 2) Aerofotogrammetria;
- 3) Interventi di consolidamento con gabbioni;
- 4) Particolare gabbionate corpo ricettore;
- 5) Planimetria e sezioni parete rocciosa;
- 6) Planimetria e sezioni trincea drenante;
- 7) Planimetria e profilo trincea drenante;
- 8) Planimetria tubazioni;
- 9) Profili tubazioni;
- 10) Calcoli gabbionate;
- 11) Relazione geotecnica;
- 12) Relazione di stima e piano particellare d'esproprio;
- 13) Analisi prezzi;
- 14) Computo metrico estimativo e quadro economico;
- 15) Quadro di raffronto;
- 16) Schema competenze tecniche;
- 17) Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi.-

- Visto che il progetto è stato approvato in linea tecnica in data 26/08/2014 ai sensi dell'art. 5 della L.R. n° 12 del 12/07/2011 che recepisce il D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i. e D.P.R. n° 207/2010 e ss.mm.ii.;

- Considerato che il progetto risulta conforme alla tipologia, categoria, entità ed importanza dell'intervento, per cui lo stesso risulta meritevole di approvazione;

- Considerato che per quanto riguarda la copertura finanziaria il progetto è stato finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare giusto DDS/2008/13948 del 27/11/2008;

- Ritenuto di dover approvare in linea amministrativa il progetto di che trattasi ;

Per i motivi in cui premessa:

PROPONE ALLA G.M. DI DELIBERARE

1) Di approvare in linea amministrativa la perizia di variante e suppletiva dei lavori relativi a "Opere di mitigazione del rischio idrogeologico del centro abitato – Comune di Valguarnea Caropepe", redatta dall'Ing. Vita Aiello in data 04/07/2014, per l'importo complessivo di €. 1.000.000,00 così distinto:

A) - Lavori a base d'asta (importo lordo dei lavori €.660.000,00	€ 650.077,34
+ frazionamenti €.8.000,00 – Oneri sicurezza €.17.922,66)	
- Ribasso d'asta: 30,2342%	€. 196.545,68
Importo netto dei lavori	€. 453.531,66
Oneri per la Sicurezza	€. 17.922,66
<b>Sommamo i lavori</b>	<b>€. 471.454,32</b>

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

IVA sui lavori: 22%	€ 103.719,95	
Acquisizione aree o immobili (indennità espropriazioni + registrazioni atti)	€ 1.580,62	
Competenze tecniche progettazione e D.L. comprensivi di oneri	€ 116.140,84	
Competenze tecniche Collaudo Statico comprensivo di oneri	€ 3.364,69	
Competenze tecniche Collaudo Amm.vo comprensivo di oneri	€ 1.640,84	
Incentivi art. 92 D.Lgs 163/2006	€ 13.200,00	
Prospezioni geognostiche IVA compresa	€ 14.226,11	
Competenze geologo compreso oneri	€ 11.190,76	
-Oneri di conferimento a discarica	€ 14.396,00	
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 4.558,27	
Spese per pubblicità e gara	€ 4.738,81	
Sommamo	€ 288.759,95	€ 288.759,95
<b>TOTALE SOMME DISPONIBILI</b>		<b>€. 760.214,27</b>
<b>Ribasso d'asta del 30,2342% IVA inclusa</b>		<b>€. 239.785,73</b>
<b>Importo Finanziamento</b>		<b>€ 1.000.000,00</b>

2) Di dare atto che a seguito dell'approvazione della presente perizia di variante e suppletiva l'ammontare del contratto è aumentato di €. 41.368,42 al netto del ribasso d'asta del 30,2342% e compreso oneri di sicurezza oltre IVA.-

3) Di dare, altresì atto, che l'importo della perizia di variante e suppletiva è contenuto entro la somma del progetto originario finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare giusto DDS/2008/13948 del 27/11/2008, dell'importo di €. 1.000.000,00.-

4) Di dare ancora atto che la perizia approvata con il presente atto è stata redatta è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 132 comma 1-b del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. e non comporta modifiche essenziali.-

5) Di dare atto che gli ulteriori adempimenti sono di competenza del Responsabile del Settore Tecnico e del Responsabile Unico del Procedimento.-

6) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.-

IL RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO

geom. Francesco Giarrizzo



IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO

Arch. Nicolò Mazza



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
**PROVINCIA DI ENNA**  
**UFFICIO TECNICO**

**OGGETTO:** Lavori relativi ad “Opere di mitigazione rischio idrogeologico centro abitato - Comune di Valguarnera Caropepe”.-  
Perizia di Variante e Suppletiva.-

Importo complessivo dei lavori: €. 1.000.000,00 di cui:

- €. 430.085,90 per lavori al netto comprensivi degli oneri relativi al costo della sicurezza che incidono per un importo di €. 19.546,86 ed €. 8.000,00 per frazionamenti e pratiche espropriative;
- €. 569.914,10 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
- Contratto: Rep. n. 4991 del 28/10/2013 – registrato a Enna in data 18/11/2013 al n.1599 Serie 1^.
- Impresa: Tecno Edil Design s.r.l. – Mussomeli(CL).

Responsabile Unico del Procedimento: geom. Francesco Giarrizzo;  
Progettista : Ing. Vita Aiello;  
Direttore dei Lavori : Ing. Vita Aiello

**RELAZIONE ISTRUTTORIA E PARERE TECNICO**

ai sensi dell'art. 5 della L.R. n° 12 del 12/07/2011 di recepimento del D.Lgs n° 163/2006 e ss.mm.ii. e del DPR n.207/2010.

**PREMESSO:**

- che, al fine di accedere ai finanziamenti statali, l'Amministrazione ha esperito apposita gara per l'affidamento dell'incarico della progettazione definitiva, esecutiva, del coordinamento della sicurezza e della direzione lavori;
- che è risultata aggiudicataria, l'ing. Vita Aiello alla quale è stato conferito l'incarico giusta Determina n° 8 del 13/01/2010;
- che con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n° 69 del 23/02/2010 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Francesco Di Bella;
- che in data 08/08/2011 con nota prot.361-951-11 del 05/08/2011, in assolvimento all'incarico l'ing. Vita Aiello ha trasmesso il progetto esecutivo delle opere di cui trattasi per l'importo complessivo di €. 1.000.000,00;
- che in data 31/08/2011 il RUP, Ing. Francesco Di Bella, procedeva alla validazione del progetto ed all'approvazione in linea tecnica previa acquisizione dei pareri in conferenza dei servizi del 26/08/2011;
- che con delibera della G.C. n° 177 del 05/12/2011 è stato approvato il progetto esecutivo inerenti le “Opere di mitigazione del rischio idrogeologico del centro abitato – Comune di Valguarnera Caropepe” per un importo complessivo di €. 1.000.000,00 di cui €. 608.000,00 per lavori a base asta comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad €. 19.546,86 ed €. 392.000,00 per somme a disposizione della Amministrazione e nella stessa si dava atto che la spesa necessaria per la realizzazione delle opere era finanziata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare giusto DDS/2008/13948 del 27/11/2008;
- che l'Ing. Francesco Di Bella, R.U.P. dei lavori di cui all'oggetto, giusta determina del Responsabile n° 69 del 23/02/2010, ha comunicato in data 02/12/2011 – assunta al protocollo del Comune di Valguarnera al n° 15478 del 05/12/2011 – di non potere continuare ad assumere l'incarico di R.U.P. in quanto non è più un dipendente dell'Ente Comune;
- che con determina del Responsabile del Settore Tecnico n° 76 del 02/04/2012, viene nominato il geometra Francesco Giarrizzo in sostituzione dell'Ing. Francesco Di Bella quale Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui trattasi;
- che a seguito della legge 148/2011 è stato approvato il disegno di legge di conversione del decreto n.138/2011, con il quale l'aliquota dell'IVA dei lavori viene modificata dal 20% al 21%;
- che, pertanto, prima di procedere alla indizione della gara d'appalto relativa ai lavori di cui trattasi, si rendeva necessario provvedere alla rimodulazione del quadro economico della somme a disposizione dell'Amministrazione, per quanto atteneva all'aliquota IVA dal 20% al 21%;

- che con determina del Responsabile del Settore Tecnico n° 391 dell'11/12/2013 veniva approvata la Perizia di assestamento somme a disposizione dell'Amministrazione con il nuovo quadro economico
- dei lavori relativi a: "Opere di mitigazione del rischio idrogeologico del centro abitato – Comune di Valguarnera Caropepe";
- che durante le operazioni di immissione in possesso dei terreni, oggetto dei lavori, alcuni proprietari facevano notare che il percorso della posa della condotta dopo la sez. 32 interferiva con alcune opere interratoe realizzate dagli stessi proprietari che non erano stati riscontrati durante il sopralluogo e che pertanto la realizzazione delle stesse opere metteva in discussione le miglorie e le sistemazioni già realizzate sui luoghi;
- La Direzione Lavori, dopo aver eseguito un sopralluogo ed aver effettuato una attenta valutazione dei luoghi, accertava che modificando il tracciato della condotta dopo la sez. 32, si poteva realizzare un'opera tecnicamente migliorativa ed economicamente più vantaggiosa, anche perché lo stesso tracciato ricadeva nelle stesse particelle di terreno già previste nel piano particellare d'esproprio;
- Atteso che, la gara per l'aggiudicazione dei lavori, è stata celebrata il 26/06/2013 è l'Impresa "Tecno Edil Design S.r.l." di Mussomeli è rimasta aggiudicataria con il ribasso del 30,2342%;
- Visto il Contratto d'appalto stipulato in data 28/10/20123 e repertoriato al n° 4991 è stato registrato a Enna in data 18/11/2013 al n° 159970 Serie 1^ per l'importo netto contrattuale dei lavori pari ad €. 430.85,90 al netto del ribasso d'asta del 30,2342% comprensivo di €. 19.546,86 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 8.000,00 per frazionamenti e pratiche espropriative ;
- Atteso che la consegna dei lavori è avvenuta in data 08/11/2013;
- Vista la perizia di variante approvata con Determina n° 52 del 03/02/2014 dal Responsabile del Settore Tecnico e dal RUP, per l'importo complessivo di €. 1.000.000,00, di cui €. 430.085,90 per lavori al netto comprensivi di €. 19.546,86 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 8.000,00 per frazionamenti e pratiche espropriative ed €. 569.914,10 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Atteso che con Determina del Responsabile del Settore Tecnico e del RUP n° 157 del 17/03/2014 veniva approvato in linea amministrativa la perizia di variante al Piano Particellare di Esproprio;
- che in data 04/07/2014 assunta al n° 7860 del protocollo del Comune, il progettista e Direttore dei Lavori – Ing. Vita Aiello - ha fatto pervenire una perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di €. 1.000.000,00, di cui €. 471.454,32 per lavori al netto comprensivi di €. 17.922,66 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 8.000,00 per frazionamenti e pratiche espropriative ed €. 528.545,68 per somme a disposizione dell'Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1b) del D.Lgs 163/2006 per quanto attiene la protezione del fronte di scavo per la realizzazione dei gabbioni nella zona prospiciente il serbatoio pensile a ridosso del centro abitato ed ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, per quanto riguarda tutti gli altri aspetti giustificandola in quanto:
  - durante l'esecuzione dello scavo, propedeutico alla realizzazione delle gabbionate previste nella zona a ridosso del centro urbano, in prossimità del serbatoio pensile, è stata riscontrata la presenza di terreno di cattive caratteristiche geotecniche in quanto assimilabile a terreno di riporto; Data l'elevata altezza del fronte di scavo – circa 8 metri – si è reso necessario l'uso di una rete paramassi, analoga a quella utilizzata per il consolidamento del costone roccioso previsto in progetto, per proteggere il fronte dello scavo e garantire che la realizzazione delle gabbionate possa avvenire nel rispetto delle misure di sicurezza sia per l'incolumità degli operai che eventuali smottamenti che metterebbero a rischio i fabbricati ubicati a monte delle gabbionate stesse;
  - con la stessa perizia è previsto l'intervento di sistemazione della piazzetta prospiciente l'area dove vengono realizzate le gabbionate, in quanto proprio a causa degli scavi effettuati e viste le scadenti condizioni dei terreni costituendi gli scavi si sono verificati degli smottamenti e cedimenti del paino della piazzetta stessa;
  - è stata modificata la modalità di avanzamento dello scavo sotto la SP n. 4 , utilizzando un tubo in acciaio del DN 916 mml ed eseguendo lo scavo manualmente per la difficoltà di utilizzo della spingi tubo, utilizzata per l'avanzamento di detta tubazione di protezione.
- Visto il progetto di Variante e Suppletiva redatto dall'Ing. Vita Aiello in data 04/07/2014, composto dai seguenti elaborati:
  - 1) Relazione descrittiva;
  - 2) Aerofotogrammetria;
  - 3) Interventi di consolidamento con gabbioni;
  - 4) Particolare gabbionate corpo ricettore;
  - 5) Planimetria e sezioni parete rocciosa;
  - 6) Planimetria e sezioni trincea drenante;
  - 7) Planimetria e profilo trincea drenante;
  - 8) Planimetria tubazioni;



- 9) Profili tubazioni;
- 10) Calcoli gabbionate;
- 11) Relazione geotecnica;
- 12) Relazione di stima e piano particellare d'esproprio;
- 13) Analisi prezzi;
- 14) Computo metrico estimativo e quadro economico;
- 15) Quadro di raffronto;
- 16) Schema competenze tecniche;
- 17) Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi.-

#### ACCERTATO

- che gli elaborati contenuti in perizia corrispondono, in merito ai loro contenuti, ai requisiti previsti dalla norma;
- che con la perizia di variante e suppletiva non cambia la natura e la finalità del progetto;
- che tale variante comporta un aumento di spesa di €. 41.368,42 oltre IVA,

#### CONSIDERATO

- che la perizia di variante e suppletiva appare adeguata alle finalità che si intendono perseguire e risulta giustificata dagli elaborati che aderiscono alla normativa in vigore;
  - che le competenze tecniche sono sviluppate secondo la normativa in vigore;
- Tutto ciò premesso, verificato, accertato e considerato, riconosciuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto l'art. 5 della L.R. n° 12 del 12/07/2011 di recepimento del D.Lgs. n.163/2006 e smi e del DPR n.207/2010 e smi

#### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione in linea tecnica della perizia di variante e suppletiva, come sopra indicato, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n° 12 del 12/07/2011 che recepisce il D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n° 207/2010 e ss.mm.ii.-

Valguarnera C. , li 26/08/2014



IL R.U.P.  
Geom. Francesco Giarrizzo





**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
**( Provincia di Enna )**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ALLEGATO N. ( 2 ) OGGETTO PROPOSTA :**

Lavori relativi a "Opere di mitigazione del rischio idrogeologico del centro abitato – Comune di Valguarnera Caropepe".

Approvazione in linea amministrativa "Perizia di Variante e Suppletiva".-


C.U.P.: E89D08000160001 - C.I.G.: 5030725D96

**RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Sede Municipale 8/9/2014

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Francesco Giarrizzo



Il Responsabile del Settore  
Arch. Nicolò Mazza



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
**( Provincia di Enna )**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ALLEGATO N. ( 3 ) OGGETTO PROPOSTA :**

Lavori relativi a "Opere di mitigazione del rischio idrogeologico del centro abitato – Comune di Valguarnera Caropepe".

Approvazione in linea amministrativa "Perizia di Variante e Suppletiva".-

C.U.P.: E89D08000160001 - C.I.G.: 5030725D96

**RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità contabile della proposta, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Sede Municipale ..... 9-8-2014

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore  
Dr. Calogero Centonze



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
( Provincia di Enna )

**IL SEGRETARIO GENERALEE**

**ATTESTA**

che la presente deliberazione della G.C. n. 110 del 10.9.14 in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 10.8.14 per rimanervi quindici giorni consecutivi ( art.11, comma 1°, come modificato dall'art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Sede Municipale, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all'albo pretorio del Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ è divenuta esecutiva il giorno 10-09-2014

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( L.R. n.44/94 art.12, comma 1 ) ;
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale, 10-09-2014

IL SEGRETARIO GENERALE