



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Libero Consorzio Comunale di Enna

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

**DETERMINAZIONE DEL 3° SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE**

Registro Generale n. 657 del 09-10-2023

Ufficio: UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE

CIG: 84028982CB

Oggetto: "Lavori di restauro e consolidamento della Chiesa di San Liborio in Valguarnera Caropepe - Approvazione perizia di variante. CUP: E83C18000180002.

L'anno duemilaventitre addì nove del mese di ottobre il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTO il D. Lgs n. 267/2000.
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 28.12.2022 di approvazione del DUP 2022/2024;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 28.12.2022 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;
- VISTO il DM Ministero dell'Interno del 31.05.2023 con cui è stato differito ulteriormente il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 al 31-07-2023;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

PREMESSO che:

- con Decreto Sindacale n. 23 del 09/07/2020 è stato nominato RUP e REO l'Ing. Vittorio Giarratana relativamente al progetto della Parrocchia San Giuseppe di

Valguarnera C. per i "Lavori di restauro e consolidamento della Chiesa di San Liborio in Valguarnera C.";

- con Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 06/11/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di restauro e consolidamento della Chiesa di San Liborio in Valguarnera C." e relativo Quadro economico dell'importo complessivo di €.565.380,77;
- questa Amministrazione ha ottenuto dalla Regione Siciliana il finanziamento di €.565.380,77 per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, giusto D.D.G. n. 1950 del 06/08/2019 e successivo D.D.G n.137 del 03.02.2021, da parte dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;
- con contratto d'appalto del 28/09/2021, Rep. n. 5024, con il quale i lavori di che trattasi sono stati affidati all'Impresa ELCAL srl di Favara per €.314.195,36 al netto del ribasso d'asta del 21,661% sui lavori posti a base di gara oltre €.6.158,69 per oneri per la sicurezza, e € IVA 32.035,40 al 10% per complessivi € 352.389,45;

VISTO il progetto redatto dalla Parrocchia San Giuseppe di Valguarnera C. a firma degli Arch. Tiziana Crocco e Arch. G. William Tornabene e dal consulente strutturale Arch. Leonardo Russo;

CONSIDERATO che, con parere prot. n.216/UTC del 06/11/2019, veniva approvato in linea tecnica dal RUP il progetto esecutivo per l'importo complessivo di €. 565.380,77 così distinto:

Importo lavori	€ 407.230,14
di cui:	
a) Lavori soggetti a ribasso	€ 401.071,45
b) On. sicur. non soggetti a ribasso	<u>€ 6.158,69</u>
	Totali Lavori
	€ 407.230,14
c) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
1) Per IVA sui lavori ed oneri il 10%	€ 40.723,01
2) Indagini e Consulenze specialistiche	€ 10.274,53
3) IVA e oneri fisc. su Indagini e Consulenze	€ 2.761,68
4) Comp. Tecn. (D.L. misura e contabilità etc;)	€ 30.898,29
5) IVA ed oneri sulle competenze tecniche	€ 8.305,46
6) Coord. per la sicurezza in fase di esecuzione	€ 17.165,56
7) IVA e oneri fisc. su coordinamento sicurezza	€ 4.614,10
8) Verifiche e collaudi	€ 5.492,95
9) IVA ed oneri fiscali su verifiche e collaudi	€ 1.476,50
10) Imprevisti 5,40 %	€ 22.022,86
11) Incentivi per funz. tecniche 80% del 2%	€ 6.515,68
12) Tassa Autorità di vigilanza, pubblicazioni, avvisi	€ 6.000,00
13) Oneri di conferimento a discarica	<u>€ 1.900,00</u>
Totale somme a disposizione	<u>€ 158.150,63</u>
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 565.380,77

CONSIDERATO che il quadro economico dopo la gara risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO			
A)	IMPORTO DEI LAVORI		
a.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	401.071,45	
a.3	Ribasso d'asta del 21,661%	- 86.876,09	
a.2	Oneri della sicurezza 1,488% dei lavori non soggetto a ribasso d'asta	6.158,69	
	A) TOTALE IMPORTO DEI LAVORI	320.354,05	320.354,05
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui Lavori 10%	40.723,01	
B.2	ribasso d'asta su IVA lavori	-8.687,61	
B.3	Indagini e Consulenze specialistiche strettamente connesse	10.274,53	
B.4	IVA e oneri fisc. su Indagini e Consulenze specialistiche	2.761,68	
B.5	Competenze Tecniche (D.L. misura e contabilità, C.S.E., C.R.E.)	42.346,16	
B.6	IVA e oneri fisc. su direzione lavori, misura e cont. Reg. esecuzione	11.382,65	
B.7	Ribasso d'asta del 3,00%	- 1.611,85	
B.1	Competenze tecniche Direzione operativa	5.749,44	
B.1	IVA e oneri fisc. su direzione operativa	1.545,45	
B.1	Ribasso d'asta del 7,50%	- 218,85	
B.1	Verifiche e collaudi	5.492,95	
B.1	IVA ed oneri fiscali su verifiche e collaudi	1.476,50	
B.1	Imprevisti	21.982,57	
B.1	Incentivi per funzioni tecniche 80% del 2%	6.515,68	
B.1	Tassa Autorità di vigilanza, pubblicazioni, avvisi etc	6.000,00	
B.1	Oneri di conferimento a discarica	1.900,00	
	B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	147.632,32	147.632,32
	TOTALE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO (A+B)		467.986,37
	C) Economie da ribasso sui lavori IVA inclusa		95.563,70
	D) Economie da ribasso sui servizi DL e CSE IVA inclusa		1.830,70
	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO ORIGINARIO (A+B+C+D)		565.380,77

VISTA la propria Determinazione n. 817 del 07/12/2022 di approvazione del quadro economico post gara e di impegno somme per i "Lavori di restauro e consolidamento della Chiesa di San Liborio in Valguarnera C.";

RILEVATO che durante l'esecuzione dei suddetti lavori, in particolare a seguito della dismissione della copertura, della dismissione dell'intonaco interno e dell'esecuzione dello scavo di sbancamento, è risultato necessario predisporre una perizia di variante tenendo conto di tutte le esigenze e le modifiche sorte in corso d'opera non preventivabili ed impreviste;

VISTA la perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c, punto 1, del D.Lgs. 50/2016 dal D.L. Arch. Giuseppe Liuzzo il cui quadro economico risulta il seguente:

Importo lavori	€ 392.948,76
di cui:	
a) Lavori soggetti a ribasso	€ 370.820,09
b) a detrarre il ribasso d'asta del 21,661%	€ 80.323,34
c) restano i lavori al netto	€ 290.496,75
d) On. sicur. non soggetti a ribasso	€ 22.128,67
Importo contrattuale	€ 312.625,42

e) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
1) Per IVA sui lavori ed oneri il 10%	€. 31.262,54
2) Indagini e Consulenze specialistiche	€. 0
3) IVA e oneri fisc. su Indagini e Consulenze	€. 0
4) Comp. Tecn. (D.L. misura e contabilità, C.S.E. etc;)	€. 46.343,36
5) IVA ed oneri sulle competenze tecniche	€. 12.521,36
6) Coord. per la sicurezza in fase di esecuzione	€. 0
7) IVA e oneri fisc. su coordinamento sicurezza	€. 0
8) Verifiche e collaudi	€. 0
9) IVA ed oneri fiscali su verifiche e collaudi	€. 0
10) Imprevisti 5,40 %	€. 22.022,86
11) Incentivi per funz. tecniche 80% del 2%	€. 6.515,68
12) Tassa Autorità di vigilanza, pubblicazioni, avvisi	€. 5.771,50
13) Oneri di conferimento a discarica	€. 2.800,00
14) Comp. Tecn. Perizia di variante	€. 7.071,25
15) IVA ed oneri sulle competenze tecniche perizia	€. 1.900,75
16) Economie lavori e somme a disposizione	<u>€. 26.762,24</u>
Totale somme a disposizione	€. 162.971,54
Economie da Ribasso d'asta	€. 80.323,34
Risparmio d'I.V.A.	<u>€. 9.460,47</u>
IMPORTO COMPLESSIVO	€. 565.380,77

VISTO il parere tecnico n. 7 del 09/10/2023 favorevole, emesso dal RUP;

CONSIDERATO che non risulta necessario acquisire ulteriori pareri di competenza;

ACCERTATA la propria competenza ad emettere il provvedimento;

DETERMINA

le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto

- 1) **APPROVARE** in linea amministrativa la perizia di variante al progetto redatta dall'Arch. Liuzzo Giuseppe, Direttore dei Lavori dei "Lavori di restauro e consolidamento della Chiesa di San Liborio in Valguarnera C." CUP: E83C18000180002 - CIG: 84028982CB, dell'importo complessivo di €.565,380,77, ripartito secondo il Quadro Economico sopra riportato, agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- 2) **DARE ATTO** che l'approvazione della perizia di variante al progetto per i lavori di che trattasi non comporta alcun onere né a carico dell'Ente né dell'Ente finanziatore.
- 3) **DISPORRE** la pubblicazione del presente atto in Amministrazione Trasparente – Opere Pubbliche, ai soli fini di conoscenza e di trasparenza.

Il Responsabile del procedimento

F.to VITTORIO GIARRATANA

Il Responsabile del Settore

F.to VITTORIO GIARRATANA